

PROTOKÓŁ PRÓBY
szczelności przyłącza kanalizacji sanitarnej
spisany w dniur.

1. Inwestycja:

.....
.....

Inwestor:

Eksploatator sieci: **Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Złotoryi, al. Miła 2, 59-500 Złotoryja**

2. Opis próby:

Próba została wykonana na przyłączy kanalizacji sanitarnej:

PVC ze ścianką litą Ø x SDR SN o długości m.

Przyłącze zaślepiono od strony odpływu. Po wypełnieniu wodą badanego odcinka do poziomu terenu przez okres 30 minut ilość uzupełnionej wody była mniejsza < 0,2 l/m². Nie stwierdzono przecieków na złączach rurociągu.

3. Skład komisji:

1. *Inwestor/Przedstawiciel Inwestora* –

2. *RPK sp. z o.o. w Złotoryi* –

4. Wnioski:

Wynik próby szczelności pozytywny.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej nadaje się do eksploatacji.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy członków Komisji:

1.

2.