

PROTOKÓŁ PRÓBY
ciśnieniowej sieci wodociągowej
spisany w dniur.

1. Inwestycja:

.....
.....

Inwestor:

Eksploatator sieci: **Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Złotoryi, al. Miła 2, 59-500 Złotoryja**

2. Opis próby:

Próba została wykonana na sieci wodociągowej:

PEHD De x SDR PN o długości m.

Sieć napełniono wodą i odpowietrzono. Następnie przy użyciu specjalnej do tego celu pompy podwyższono ciśnienie do wartości 1,0 MPa. Po upływie okresu 30 minut nie stwierdzono spadku ciśnienia na przyrządzie pomiarowym (manometr tarczowy).

3. Skład komisji:

1. *Inwestor/Przedstawiciel Inwestora* –
2. *RPK sp. z o.o. w Złotoryi* –

4. Wnioski:

Wynik próby ciśnieniowej pozytywny.

Sieć wodociągowa nadaje się do eksploatacji.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy członków Komisji:

1.

2.