

**PROTOKÓŁ PRÓBY**  
*szczelności sieci kanalizacji sanitarnej*  
spisany w dniu .....r.

**1. Inwestycja:**

.....  
.....

Inwestor: .....

Eksploatator sieci: **Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością w Złotoryi, al. Miła 2, 59-500 Złotoryja**

**2. Opis próby:**

Próba została wykonana na sieci kanalizacji sanitarnej:

PVC ze ścianką litą Ø ..... x ..... SDR ..... SN ..... o długości ..... m.

Sieć zaślepiono od strony odpływu. Po wypełnieniu wodą badanego odcinka do poziomu terenu przez okres 30 minut ilość uzupełnionej wody była mniejsza < 0,2 l/m<sup>2</sup>. Nie stwierdzono przecieków na złączach rurociągu.

**3. Skład komisji:**

1. Inwestor/Przedstawiciel Inwestora – .....

2. RPK sp. z o.o. w Złotoryi – .....

**4. Wnioski:**

**Wynik próby szczelności pozytywny.**

Sieć kanalizacji sanitarnej nadaje się do eksploatacji.

*Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.*

**Podpisy członków Komisji:**

1. ....

2. ....